

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2014 - KẾ HOẠCH NĂM 2015

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Thực hiện năm 2014			Kế hoạch năm 2015	Ghi chú (Dự kiến hoàn thành)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện			Thực hiện
				06 tháng ĐN	06 tháng CN			cả năm
TỔNG CỘNG (A+B+C)		2.322.245	589.750	41.555	409.398	450.953	484.515	
A	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng (I+II)	1.418.022	223.637	38.749	80.149	118.898	200.000	
I	Dự án chuyển tiếp từ 2013 và khởi công 2014	1.390.522	223.637	38.749	80.149	118.898	147.500	
1	Cảng Đình Vũ - GĐII	751.983	5.000	1.000	4.000	5.000	2015	
2	Cảng Đình Vũ - GĐIII	277.315	50.000	15.000	10.000	25.000	Thi công HT bãi sau cầu 7 trong quý I và hệ thống điện trong quý III/2015	
3	Nhà đội cơ giới, cần trục và bãi hậu phương 3, 4 giai đoạn II CN Cảng Tân Vũ	63.239	25.000	20.000	5.000	25.000	2014	
4	Dự án bãi chứa hàng hậu phương bến 5, 6 - CN Cảng Tân Vũ	130.395	50.000	-	1.000	1.000	2016	
	- Kho CFS					5.000	Thi công HT kho CFS, Bãi HP cầu 5,6 và khoảng 50% nhà điều hành	
	- Bãi hậu phương cầu 5,6					35.000		
	- Nhà điều hành 5 tầng					30.000		
5	Dự án đường RTG trên bãi tiền phương sau bến CN Cảng Tân Vũ	27.588	27.588		23.910	23.910	2014	
6	Hệ thống cấp điện CN Cảng Tân Vũ	104.685	30.000		5.000	5.000	2020	
7	Vũng quay tàu Cảng Chùa Vẽ	5.000	5.000	-	3.371	3.371	2014	
8	Dự án các bến tàu tại Lạch Huyện	-	1.000		300	300	2025	
9	Các dự án đầu tư nhỏ	947	679	679	268	947	2014	
10	Thi công HT cấp điện & chiếu sáng nhà cân 120T CN Cảng Tân Vũ	232	232	232		232	2014	
11	Lắp đặt máy phát điện 80KVA khu nhà điều hành CN Cảng Hoàng Diệu	492	492	492		492	2014	
12	Lắp đặt cột đèn 6.3 CN Cảng Tân Vũ	347	347	347		347	2014	
13	Hệ thống cấp nguồn cho QC5, QC 6 - CN Cảng Tân Vũ	999	999	999		999	2014	
14	Lắp đặt 2 cột đèn pha 7.1, 7.2 CN Cảng Tân Vũ	999	999		999	999	2014	
15	Nâng cấp cải tạo lưới điện CN Cảng Chùa Vẽ	25.851	25.851		25.851	25.851	2014	
16	Lắp đặt 1 cột đèn pha 25m, cột 4.5 CN Cảng Tân Vũ	450	450		450	450	2014	

STT	Dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Thực hiện năm 2014				Kế hoạch năm 2015	Ghi chú (Dự kiến hoàn thành)
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện	Thực hiện		
				06 tháng ĐN	06 tháng CN	cả năm		
II	Dự án khởi công mới 2015	27.500	-	-	-	-	52.500	
1	Dự án bãi chứa hàng hậu phương cầu 4 Chi nhánh Cảng Tân Vũ	12.500	-	-	-	-	12.500	HT trong QIII/2015
2	Dự án đường RTG trên bãi tiền phương sau bên Chi nhánh Cảng Tân Vũ GD II	15.000	-	-	-	-	15.000	2015
3	Các dự án đầu tư nhỏ		-	-	-	-	5.000	2015
4	Cải tạo cầu tàu Chùa Vẽ (phục vụ lắp đặt cầu quay)	20.000					20.000	2015
B	Đầu tư phương tiện, thiết bị (I+II)	812.655	332.055	2.806	329.249	332.055	203.170	
II	Dự án chuyển tiếp từ 2013 và khởi công 2014	764.555	332.055	2.806	329.249	332.055	155.070	
1	Dự án đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực xếp dỡ và tiếp nhận container tại CN Cảng Tân Vũ (Gói thầu: Mua sắm 12 cần trục giàn RTG)	344.300	309.870	-	309.870	309.870	-	Hoàn thành trong quý IV/2014
2	Đầu tư cần trục giàn RTG tăng năng lực xếp dỡ container tại Cảng Hải Phòng (Gói thầu Mua sắm 06 cần trục giàn RTG)	172.300	17.230		17.230	17.230	155.070	Dự kiến hoàn thành trong quý II/2015
3	Dự án đầu tư 02 cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại cầu 5 - CN cảng Tân Vũ (Gói thầu Mua sắm 02 cần trục giàn QC)	243.000	-	-	-	-		Dự kiến hoàn thành trong quý IV/2016
4	Gói thầu thi công lắp đặt đường dẫn cáp thuộc Dự án hoán cải 06 cần trục giàn RTG tại CN Cảng Chùa Vẽ sử dụng điện lưới	3.280	3.280	2.806	474	3.280	-	Hoàn thành 2014
5	Đầu tư cầu trục phục vụ sửa chữa tại Nhà đội cần trục và Nhà đội cơ giới CN Cảng Tân Vũ	1.098	1.098		1.098	1.098		Hoàn thành 2014
6	Gia công Neo chống bão và tang cáp điện trên bãi cho 12 RTG	577	577		577	577		Hoàn thành 2014
II	Dự án khởi công mới 2015	48.100					48.100	
1	Đầu tư xe xúc lật phục vụ xếp dỡ hàng rời dung tích > 3m3	2.000					2.000	Dự kiến hoàn thành trong năm 2015
2	Đầu tư khung cầu overhight phục vụ xếp hàng flatrack	4.600					4.600	Dự kiến hoàn thành trong năm 2015
3	Đầu tư khung cầu container dự phòng cho 02 cần trục QC7, QC8	4.000					4.000	Dự kiến hoàn thành trong năm 2015
4	Dự án lắp đặt hệ thống D.GPS cho 02 cần trục giàn RTG của hãng IHI-MES tại CN Cảng Tân Vũ	2.500					2.500	Dự kiến hoàn thành trong năm 2015
5	Dự án lắp đặt hệ thống D.GPS cho 10 cần trục giàn RTG của hãng IHI-MES tại CN Cảng Chùa Vẽ	15.000					15.000	Dự kiến hoàn thành trong năm 2015
6	Dự án di chuyển 02 cần trục giàn QC từ CN Cảng Chùa Vẽ xuống CN Cảng Tân Vũ	7.500					7.500	Dự kiến hoàn thành trong năm 2015
7	Dự án di chuyển 02 cần trục chân đế Tukan từ CN Cảng Hoàng Diệu xuống CN Cảng Chùa Vẽ	7.500					7.500	Dự kiến hoàn thành trong năm 2015

020023
CÔNG
CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG
TỈNH HẢI PHÒNG

STT	Dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Thực hiện năm 2014			Kế hoạch năm 2015	Ghi chú <i>(Dự kiến hoàn thành)</i>
			Kế hoạch	Thực hiện 06 tháng ĐN	Thực hiện 06 tháng CN		
8	Dự án đầu tư nhỏ	5.000				5.000	
C	Đầu tư công nghệ thông tin (I+II)	91.568	34.058		-	81.345	
I	Dự án chuyển tiếp từ 2013 và khởi công 2014	71.925	34.058			61.702	
1	Dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin quản lý, khai thác container tại Cảng Tân Vũ	71.925	34.058			61.702	2015
II	Dự án khởi công mới 2015	19.643				19.643	
1	Dự án đầu tư nâng cấp Hệ thống thông tin quản lý MIS	7.703				7.703	HT năm 2015
	- Nâng cấp phần mềm hệ thống thông tin quản lý MIS-G1	4.085			0	4.085	2015
	- Nâng cấp máy chủ và cơ sở hạ tầng mạng MIS	3.618			0	3.618	Quý III/2015
2	Nâng cấp hệ thống quản lý bên container Chùa Vẽ	1.724				1.724	Năm 2015
	- Nâng cấp phần mềm CTMS	1.131				1.131	
	- Nâng cấp thiết bị phần cứng, mạng	593				593	
3	Nâng cấp Website Cảng Hải Phòng	378				378	Quý I/2015
4	Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT kết nối hệ thống DGPS tại chi nhánh Cảng Tân Vũ	9.838				9.838	Quý II/2015

M.S.D
 Q.NG